

Naložba: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas



**»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«**

Vrednost projekta: 5.519.688,64 EUR
Višina sofinanciranja EU in RS: 3.046.383,29 EUR
Status: naložba je zaključena
Datum začetka: 10. 4. 2018
Datum zaključka: 30. 11. 2024

Opis izvedenih aktivnosti in doseženih ciljev:

Na predmetni trasi je bila v celoti izvedena predvidena kolesarska povezava. Investicijska dokumentacija, vključno z Novelacijo IP, je bila izdelana - kot zadnji investicijski dokument je izdelana Novelacija IP, 25. 1. 2021, spremenjena 24. 5. 2021 in 15. 6. 2023. Projektna dokumentacija je bila izdelana, pogodba o sofinanciranju je bila podpisana 22. 11. 2021. DDV je bil obračunan, a ni upravičen strošek. Pridobljena so bila služnostna soglasja za posege v prostor, odkupi zemljišč pa še niso zaključeni, saj sledi geodetska odmera, predvidena za leto 2024/2025. Nadzor in gradbena dela so bili izvedeni skladno z načrti, obveščanje javnosti pa prav tako. V operaciji so sodelovale občine Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, ključni pomen pa je imel tudi DRSI.

Projekt je bil razdeljen v več povezav (tras) z oznakami:

- trasa 5 (Lenart-Sv. Trojica-Osek); dolžine 4,87 km, pretežno kot enostranska dvosmerna kolesarska ali steza, delno souporaba v naselju Zg. Porčič;
- trasa 6 (Osek-Cerkvenjak); izvedeno je 5,02 km kolesarske površine od tega je enostranska dvosmerna kolesarske steze 0,91 km, ostalo souporaba (4,12 km);
- trasa 7 (Cerkvenjak-Vitomarci); izgrajena je kolesarska povezava dolžine 4,24 km, od tega je 2,87 km souporabe, ostalo je kolesarska steza;
- trasa 8 (Sv. Andraž-Trnovska vas), dolžine 3,93 km, pretežno kot enostranska dvosmerna kolesarska pot in steza ali kolesarski pas.

Dela na trasah DRR, katera so v pristojnosti Občin, so bila v celoti zaključena in v tem delu je operacija zaključena ter v popolnosti dosežen kazalnik učinka »4.23 Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav« (=18,06 km).

Za izpolnitev specifičnega kazalnika učinka: »Regionalne kolesarske povezave: dolžina vzpostavljenih povezav« (=19,05 km) je DRSI izvedel dela na dveh odsekih iz svoje pristojnosti in s tem zagotovil zveznost vseh tras DRR. DRSI je na trasi 5 izvedel samostojen projekt »Sanacija plazov in ureditev

krožišča v naselju Sv. Trojica v Slovenskih goricah, s pripadajočo ločeno kolesarsko povezavo. Drugi odsek DRSI za zveznosti je izvedel v središču naselja Cerkenjak in s tem zagotovitev neprekinjene kolesarske povezave med trasama 6 in 7.